



TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM :

Na czas wykonywania nadproży należy podsempłować strop po obu stronach wykonywanego nadproża – podsempłowanie można rozebrać po uzyskaniu zgody kierownika robót

1. WYKONAĆ BRUZDĘ W ŚCIANE Z JEDNEJ STRONY I ZAMOCOWAĆ PROFILE STALOWE
2. WYKONAĆ BRUZDĘ W ŚCIANE Z DRUGIEJ STRONY I ZAMOCOWAĆ PROFILE STALOWE
3. PROFILE SKRĘCIĆ ŚRUBAMI CO 50cm.
4. WYBURZYĆ ŚCIANĘ
5. PROFILE STALOWE OWINAĆ SIATKĄ RABITZA I BRUZDY UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ BETONOWĄ

Nadproża z IPN 100 i 160 wykonywać analogicznie lecz stosować śruby M16 co 50cm min. 4 szt.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA TL

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM.

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDYNKU PRZY UL. MALINOWEJ 10
W MIESZKOWIE I ZMIANY JEGO SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ
na dz.nr ew. 3/4 , obręb 0025 Mieszkowo, jed. ewid. 141804_5 ,

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

INWESTOR: Gmina Piaseczno
ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno

Projektował: mgr inż. arch. PIOTR KRAWIEC
upr. bud. Nr MA/062/13

mgr inż. ANDRZEJ WOJCIECH POGÓRECKI
upr. bud. Nr St-183/79

Sprawdził : mgr inż. arch. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. Nr MA/056/13

Nr. rys.
7

SKALA 1:50

faza:
P.B.

branża:
ARCH.

28 sierpnia 2018r.