


Załącznik nr 1 do Protokołu z Inwentaryzacji  
Obmiar powykonawczy branży budowlanej opracowany na podstawie pozycji Przedmiarów i Kosztorysów zgodnych z Harmonogramem Rzeczowo-Terminowo-Finansowym (załącznik do Umowy).

lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Miary	pom. 0/01	pom. 0/02	pom. 0/03	pom. 0/04	pom. 0/05	pom. 0/06	pom. 0/07	pom. 0/08	pom. 0/09	pom. 0/10	pom. 0/11	pom. 0/12	pom. 0/13	pom. 0/14	pom. 0/15	pom. 0/16	pom. 0/17	pom. 0/18	pom. 0/19	pom. 0/20	pom. 0/21	pom. 0/22	pom. 0/23	pom. 0/24	pom. 0/25	pom. 0/26	pom. 0/27	pom. 0/28	pom. 0/29	pom. 0/30	pom. 0/31	pom. 0/32	pom. 0/33	pom. 0/34	pom. 0/35	pom. 0/36	pom. 0/37			
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE																																									
2.1		KONSTRUKCJA STANU "0"																																									
2.1.5	45320000-6	Izolacje stanu "0"																																									
21 d.2.1.5	KNR 2-02 0602-09+KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - Abizol R, Abizol Px2	m2																																								
22 d.2.1.5	KNR 2-02 0603-09+KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Abizol R, Abizol Px2	m2																																								
23 d.2.1.5	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej kleionych punktowo	m2																																								
24 d.2.1.5	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2																																								
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE																																									
3.1		ROBOTY WEWNĘTRZNE																																									
3.1.1	45410000-4	Tynki																																									
3.1.1.1		Parter																																									
46 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0306-06+KNR 9-03 0309-05	Tynki gipsowe kat. III na stropach	m2								4,11																																
47 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0106-06+KNR 9-03 0109- 05+KNR 9-03 0501-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone	m2							76,3	27,9			75,95	76,82	25,08																											102,08
48 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0109-08 analogia	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m2					18,92				24,48				21,68																											
3.2		DACH																																									
3.2.1	45261400-8	Pokrycie dachu																																									
3.2.1.2		Wykończenie attyk																																									
130 d.3.2.1.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii PE	m2																																								
131 d.3.2.1.2	KNR AT-40 0421-03	Przyklejenie płyt XPS gr. 18 cm na zaprawie - boki attyki	m2																																								
132 d.3.2.1.2	KNR AT-40 0421-03	Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm na zaprawie	m2																																								
133 d.3.2.1.2	KNR-W 2-02 0611-03	Układanie płyt osb 2,2 cm pod obróbkę blacharską na attyce	m2																																								
134 d.3.2.1.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5	m2																																								
3.2.3		Roboty montażowe																																									
136 d.3.2.3	kalk. własna	Kłapa dymowa o wymiarach 160x190cm	szt																																								
3.3	45421100-5	STOLARKA ZEWNĘTRZNA																																									
137 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe z przeszkleniem, szczegół wg rys. A.PW.3.01	m2																																								
138 d.3.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI15, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																																								
139 d.3.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																																								
140 d.3.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna PCV, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																																								
141 d.3.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna PCV narożne, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																																								
3.5		ROBOTY BUDOWLANE PRZYBUDYNKOWE																																									
3.5.2		Przebudowa okien na hali																																									
164 d.3.5.2	analiza indywidualna Uproszczona	Przebudowa istniejących okien hali sportowej	kpl.																																								
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																																									
4.4		ZIELEŃ																																									
177 d.4.4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z utylizacją	szt.																																								
178 d.4.4	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	m2																																								
179 d.4.4	KNR 2-21 0105-04 analogia	Wykopanie drzew i krzewów w celu przesadzenia	szt.																																								

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH  
  
Leszek Trzmiel  
Upr. Bud. MAZ0517/CW000012

Załącznik nr 1 do Protokołu z Inwentaryzacji  
Obmiar powykonawczy branży budowlanej opracowany na podstawie poz'

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Miary	pom. 1/01	pom. 1/02	pom. 1/03	pom. 1/04	pom. 1/05	pom. 1/06	pom. 1/07	pom. 1/08	pom. 1/09	pom. 1/10	pom. 1/11	pom. 1/12	pom. 1/13	pom. 1/14	pom. 1/15	pom. 1/16	pom. 1/17	pom. 1/18	pom. 1/19	pom. 1/20	dach	teren zew.	Suma Obmiaru	Uwagi
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE																									
2.1		KONSTRUKCJA STANU "0"																									
2.1.5	45320000-6	Izolacje stanu "0"																									
21 d.2.1.5	KNR 2-02 0602-09+KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - Abizol R, Abizol Px2	m2																						616,865	616,865	
22 d.2.1.5	KNR 2-02 0603-09+KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Abizol R, Abizol Px2	m2																						1036,026	1036,026	
23 d.2.1.5	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo	m2																						148,945	148,945	wykonano w 100%
24 d.2.1.5	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2																						148,945	148,945	wykonano w 100%
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE																									
3.1		ROBOTY WEWNĘTRZNE																									
3.1.1	45410000-4	Tynki																									
3.1.1.1		Parter																									
46 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0306-06+KNR 9-03 0309-05	Tynki gipsowe kat. III na stropach	m2																							4,11	
47 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0106-06+KNR 9-03 0109- 05+KNR 9-03 0501-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone	m2																							384,13	
48 d.3.1.1.1	KNR 9-03 0109-08 analogia	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m2																							65,08	
3.2		DACH																									
3.2.1	45261400-8	Pokrycie dachu																									
3.2.1.2		Wykończenie attyk																									
130 d.3.2.1.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii PE	m2																							169,387	wykonano w 100%
131 d.3.2.1.2	KNR AT-40 0421-03	Przyklejenie płyt XPS gr. 18 cm na zaprawie - boki attyki	m2																							129,137	wykonano w 100%
132 d.3.2.1.2	KNR AT-40 0421-03	Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm na zaprawie	m2																							95,595	wykonano w 100%
133 d.3.2.1.2	KNR-W 2-02 0611-03	Układanie płyt osb 2,2 cm pod obróbkę blacharską na attyce	m2																							95,595	wykonano w 100%
134 d.3.2.1.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5	m2																							145,908	wykonano w 100%
3.2.3		Roboty montażowe																									
136 d.3.2.3	kalk. własna	Kłapa dymowa o wymiarach 160x190cm	szt	1																						1	brak uruchomienia
3.3	45421100-5	STOLARKA ZEWNĘTRZNA																									
137 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe z przeszkleniem, szczegół wg rys. A.PW.3.01	m2																							24,282	wykonano w 100%
138 d.3.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI15, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																							3,3	wykonano w 100%
139 d.3.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																							21,19	wykonano w 100%
140 d.3.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna PCV, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																							114,345	wykonano w 100%
141 d.3.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna PCV narożne, szczegóły wg rys. A.PW.3.03	m2																							11,403	wykonano w 100%
3.5		ROBOTY BUDOWLANE PRZYBUDYNKOWE																									
3.5.2		Przebudowa okien na hali																									
164 d.3.5.2	analiza indywidualna Uproszczona	Przebudowa istniejących okien hali sportowej	kpl.																							1	wykonano w 100%
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																									
4.4		ZIELEŃ																									
177 d.4.4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z utylizacją	szt.																						12	12	
178 d.4.4	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	m2																						53,53	53,53	suma obmiaru większa niż przedmiar; brak zakończenia robót jak w opisie pozycji.
179 d.4.4	KNR 2-21 0105-04 analogia	Wykopanie drzew i krzewów w celu przesadzenia	szt.																						19	19	wykonano w 100%

INSTRUKCJA WYKONANIA  
PRAC  
Lp. Bud. MAZ/0517/OW/01012