



PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.112.2018
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, monitoring, sieć energetyczna SN, NN, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.**

Lokalizacja:

gmina: **PIASECZNO**

obręb: **13, 14, 16**

ulica : **Dworcowa, Jana Pawła II, Kazimierza Jarząbka, Powstańców Warszawy**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **ROBIMART Sp. z o. o., ul. Staszica 1 , 05-800 PRUSZKÓW** , upoważniony przez

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

W dniu **2018-03-02** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.112.2018**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Z up. Starosty Piaseczyńskiego: **CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1. Podinspektor PRZEWODNICZĄCY i Katastru NARADY KOORDYNACYJNEJ	Przebieg linii pod namiotem ochrony punktów pomiaru geodezyjnego (skut. Ad. 1) z uwzględnieniem zniszczenia betonowych dołączonych do dokumentacji OIRE i zniszczenia stanowiska PGE Dystrybucja S.A. NETIA S.A. i PGE Dystrybucja S.A. NETIA S.A.	
2. PGE DYSTRYBUCJA S.A.	NIE UZGODNIONO/UZGODNIONO z uwagami w protokole/bez uwag 02 MAR 2019	
3. NETIA S.A.	Należy wystąpić do NETIA S.A. o wydanie warunków technicznych na zaciągnięcie osi i umieszczenie kolumn	
4. ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawił się	
5. DAMIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	UZGODNIONO Z UWAGAMI 2.03.18	
6. GDDKA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

gmina: **PIASECZNO m.**

obręb: **13, 14, 16**

ulica : **Dworcowa, Jana Pawła II, Kazimierza Jarzabka, Powstańców Warszawy**

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
9.	ZBIGNIEW WYSCZYŃSKI GMINA - PIASECZNO	UZGODNIONO BEZ UWAG 07.03.2018.	
10.	KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE	Nie dotyczy	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	lechi dobre REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI	UZGODNIONO z Regionalnym Centrum Informatyki Warszawy z uwagami i bez uwag	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O. O.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
15.	WICEPREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWE "PIASECZNO" SP. Z O. O.	uzgodniono z wyjątkiem PIASECZNO Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4 tel. 22-750-02-15, fax 22-750-67-63	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

AD. 5.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu
i pod nadzorem O/Warszawa
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)
krzyżujące się z przewodami gazowymi
układać w rurach ochronnych
zgodnie z PN-91/M-34501

2.03.18

AD. 15. 1) Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie S.C. Wykonawcy i REJON
2) Wyprowadzenie kabli energetycznych S.C. - przed rozpoczęciem prowadzenia PRV
Rejon Energetyczny Jeziorna

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi
prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125.

Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących
urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia

O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić

Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna

tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.

Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego

pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna

Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej
niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych
nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV.

Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m)

wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów
pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna
z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100.


Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego

pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

02 MAR 2019

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH

skala 1:20



1. bloki betonowe punktu geodezyjnego;
2. krąg żelbetowy min. $\Phi 80$, wkopany ręcznie;
3. betonowa płyta pokrywowa;
4. uliczny właz żeliwny, typ ciężki;
5. betonowa kostka brukowa, grubość 8cm;
6. podsypka cementowo-piaskowa, grubość 3cm;
7. kliniec kamienny, warstwa grubości 6cm;
8. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 23cm;
9. nasyp z gruntu przepuszczalnego;
10. nienaruszony grunt rodzimy.

Po wykonaniu robót pomiarowych, przed rozpoczęciem robót przygotowawczych i ziemnych, należy zabezpieczyć występujące na terenie budowy punkty geodezyjne.

Ośłonę należy wykonać w formie studzienki o średnicy min. $\Phi 80$, przykrytej pokrywą z włazem żeliwnym. Studzienkę osadzić w wykopie wykonanym ręcznie, bez naruszania gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie betonowych bloków punktu geodezyjnego.