

Piaseczno, dnia 2017-11-24, 2017-12-01,  
2017-12-08



**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**nr GEK.6630.558.2017**  
**uzgodnienia dokumentacji projektowej**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć teletechniczna, elektroenergetyczna NN, SN, sieć sygnalizacji świetlnej i oświetlenia układu drogowego ul.Geodetów, Energetycznej, Granitowej i Rubinowej.**

Lokalizacja:

gmina: **Piaseczno, Lesznowola**

obręb: **2, 3, 8, 9, Józefosław, Julianów, KPGO Mysiadło, Mysiadło**

ulica : **Geodetów, Energetyczna, Granitowa, Rubinowa**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **ROBIMART Sp. z o. o., ul. Słowików 18/20 , 05-806 Komorów , upoważniony przez**

**Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno**

W dniu 2017-11-24 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.558.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Z up. Starosty Piaseczyńskiego **CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	Makurzata Andrzej Podinspektor PRZEWODNICZĄCY i Katastru NARADY KOORDYNACYJNEJ	Przewodniczący, pod przewodnictwem ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej znieszenia, pod przewodnictwem podinspektora oddziału uzbrojenia terenu PGE Dystrybucja SA, NETIA SA, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	
2.	Szkopolski Robert Bogdan Kolara PGE DYSTRYBUCJA S.A.	NIE UZGODNIONO (2017-11-24) z uwagami w protokole/bez uwag	
3.	Pawel Rudkiewicz NETIA S.A.	Klasyfikacja do NETIA SA o wyłączenie warunków na przebudowę części zabezpieczenia sieci teletechnicznej	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	DAMIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	NIE UZGODNIONO 24.11.17 NIE UZGODNIONO 1.12.17 UZGODNIONO Z UWAGAMI 8.12.17	
6.	Andrzej Bawonko GDDKA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Uzgodniono	

gmina: Piaseczno, Lesznówola

obręb: 2, 3, 8, 9, Józefosła, Julianów, KPGO Mysiadło, Mysiadło

ulica : Geodetów, Energetyczna, Granitowa, Rubinowa

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Nie dotyczy	
9.	BIGNIEW WYSOWYŃSKI GMINA - PIASECZNO	UZGODNIONO BEZ UWAG. 24.11.2017	
10.	Andrzej Obłędz GMINA - LESZNOWOLA	Uzgodniono bez uwag.	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	Centrum Wsparcia TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatyczne, Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia .....	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	UWAGI / UZGODNIONO BEZ UWAG 11.12.2017	
15.	OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

#### UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

AD.5 ARK 5 KOLIZJA PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ ZE STUPAMI  
ENERGETYCZNYMI W PUNKTACH 935-937. 24.11.17

Ad.2 - Brak uzgodnienia koncepcji z PGE Dystrybucja -  
dotyczy sposobu sis do wykończenia ul. Mysłki Siedziwego  
a do Joana a celu uzgodnienia. 2017-11-24

Brak kolizji z siecią elektroenergetyczną. wskazane kolizje dotyczyły nieaktualnego  
projektu sieci SN z 2008r. który wykreślono na planach Koordynacyjnych.  
Dokumentację uzupełniono o uzgodnioną koncepcję z PGE Dystrybucja Oddział Warszawa.

30.11.2017 **PROJEKTANT**  
inż. Marcin Jaciubek  
upr. nr LOD/0609/POOD/06



05 W PUNKTACH G13 - G14 TRASA PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU  
PRZEBIEGA POD ISTNIEJĄCYMI DRZEWAMI. 12.17 *[signature]*

AD2. W związku z uzupełnieniem uzgodnienia koncepcji: z dnia 07.11.2016.  
opracowywanej przez Kierownika Wydziału Registra Siewowego K. Jeziora R. Sakowskiego  
z dnia 24.11.2017.  
uzgodniona z *[signature]* i uwagami:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jeziorna  
Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej  
niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych  
nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV.  
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m)  
wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów  
pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna  
z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100.  
Linie napowietrzne na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jeziorna  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznym  
prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  
oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125  
Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących  
urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia  
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić  
Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna  
tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.  
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego  
pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

06.12.2017 *[signature]*

Ad. 5. Wszelkie drzewa i krzewy kolidujące z projektem zostaną usunięte.  
Powyższe informacje umieszczono na wszystkich planach koordynacyjnych

06.12.2017

PROJEKTANT  
inż. Mariusz Jaciubek  
upr. nr L00/0609/POOD/06

Ad. 14 1. Na projektowanym wodociągu w rejonie pkt USP zaprojektować  
hydrant p.p.z.  
2. Brak trasy kanału pomiędzy pkt K241 - K266.  
3. W92 - W93 Hydrant lokalizować przed ogrodzeniem działki prywatnej.  
4. Istniejące hydranty poza drogą posesji prywatnych (W103, W105, W113 itp.)

AD. 5.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu  
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu  
i pod nadzorem O/Warszawa  
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)  
krzyżujące się z przewodami gazowymi  
układać w rurach ochronnych  
zgodnie z PN-91/M-34501

8.12.17 *[signature]*

Ad. 14  
Uzupełniono trasę kanału pomiędzy pkt. 258 - 245. Kanał będzie przebiegał po trasie  
proj. Kd 1214/09 i K794/12.  
Uzupełniono hydranty w pkt. W58, W92, W103

PROJEKTANT  
inż. Mariusz Jaciubek  
upr. nr L00/0609/POOD/06

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU  
05-500 PIASECZNO, UL. CZAJEWICZA 20  
TEL. 22 735 58 04, FAX. 22 735 58 05