

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 4

wymagane przez MZDW

pisemna zgoda MZDW na rozpoczęcie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego innych branż

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW - SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z MZDW I DEPARTAMENTEM
TERMIN: DO 12 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
+ OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

data przekazania

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO NR 3 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA POSTANOWIENIA W ZAKRESIE UDZIELNIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

data uzyskania

UZYSKANIE POSTWANOWIENIA W ZAKRESIE UDZIELNIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

WSTĘPNE OPRACOWANIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

- rejestracja mapy do celów projektowych
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci elektrycznej nN i SN
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci elektrycznej - oświetlenie
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci teletechnicznej
- opracowanie koncepcji przebudowy sieci melioracji szczegółowej
- wystąpienie o uzgodnienie przebiegu sieci z gestorami
- wydzielenie sieci w zależności od podmiotu finansującego przebudowę
- przygotowanie materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów dla każdej branży oddzielnie

data uzyskania

wymagane przez MZDW

pisemna zgoda MZDW na kontynuowanie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego branż - zgodna na uzyskanie opinii ZUD

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW
AKCEPTACJA PRZEBIEGU SIECI PRZEZ MZDW
TERMIN: DO 14 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
+ OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII ZUD

data przekazania

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO NR 3 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

data uzyskania

UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

- opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
- opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
- opracowanie projektu przebudowy sieci elektrycznej nN i SN
- opracowanie projektu przebudowy sieci elektrycznej - oświetlenie
- opracowanie projektu przebudowy sieci teletechnicznej
- opracowanie projektu przebudowy sieci melioracji szczegółowej
- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży oddzielnie
- podział dokumentacji na tomy zgodnie z SIWZ

data uzyskania