ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 3

ETAP II
PROJEKT BUDOWLANY DLA WYBRANEGO WARIANTU

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

- przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
- przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko - jeżeli będzie taka konieczność

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO NR 2 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

- przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKT BUDOWLANY - 4 MIESIĄCE OD PODPISANIA UMOWY + OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWNIACH

OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z SIWZ

- wykonanie mapy do celów projektowych
- wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego
- pomiar geodezyjny zjazdów - zgodnie z załacznikiem nr 1
- pomiar wysokościowy terenu objętego opracowaniem wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu
- spełnienie wytycznych zawartych w SIWZ

PRZYGOTWANIE MATERIAŁÓW

- wykonanie badań geotechnicznych oraz badań istniejącyh nawierzchni
- inwentaryzacja istniejącego oznakowania
- inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym
- inwentaryzacja zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne

OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY DROGOWEJ ZGODNIE Z WYBRANYM WARINATEM

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży drogowej
- wykonanie planu warstwicowego drogi i skrzyżowań, rozmieszczenie wpustów
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i zatwierdzenia
- uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu w zakresie geometrii
- wstępne koncepcje sieci
- wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy infrastruktury obcej od gestrów sieci

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW - SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z MZDW I DEPARTAMENTEM TERMIN: DO 8 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY + OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWNIACH

II RADA TECHNICZNA Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZADÓW LOKALNYCH

- wystąpienie MZDW do gestorów sieci z informacją o przygotowaniu inwestycji i możliwości przebudowy sieci
- pisemna zgoda MZDW na ropoczęcie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego branży drogowej

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY DROGOWEJ

- zatwierdzenie konstrukcji nawierzchni drogowych
- zatwierdzenie szczegołów konstrukcyjnych
- wykonanie profili podłużnych i przekrojów poprzecznych
- naniesienie rzędnych wysokościowych na końcach zjazdów
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskiwaniem opinii i złożeniem do zatwierdzenia
- uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego branży drogowej w MZDW
- opracowanie wstępnego zestawienia powierzchni z zbiorczego zestawienia kosztów branży drogowej
- analiza projektu w zakresie udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych
- opracowanie linii rozgraniczających pasa drogowego

	wymagane przez MZDW		data uzyskania
		przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia	
		przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko - jeżeli będzie taka konieczność	
		przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	
		wykonanie mapy do celów projektowych	
		wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego	
		pomiar geodezyjny zjazdów - zgodnie z załacznikiem nr 1	
		pomiar wysokościowy terenu objętego opracowaniem wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu	
		spełnienie wytycznych zawartych w SIWZ	
		wykonanie badań geotechnicznych oraz badań istniejącyh nawierzchni	
		inwentaryzacja istniejącego oznakowania	
		inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym	
		inwentaryzacja zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne	
		opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży drogowej	
		wykonanie planu warstwicowego drogi i skrzyżowań, rozmieszczenie wpustów	
		opracowanie projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i zatwierdzenia	
		uzyskanie pozytywnej opinii Departamentu w zakresie geometrii	
		wstępne koncepcje sieci	
		wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy infrastruktury obcej od gestrów sieci	
		wystąpienie MZDW do gestorów sieci z informacją o przygotowaniu inwestycji i możliwości przebudowy sieci	
		pisemna zgoda MZDW na ropoczęcie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego branży drogowej	
		zatwierdzenie konstrukcji nawierzchni drogowych	
		zatwierdzenie szczegołów konstrukcyjnych	
		wykonanie profili podłużnych i przekrojów poprzecznych	
		naniesienie rzędnych wysokościowych na końcach zjazdów	
		opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskiwaniem opinii i złożeniem do zatwierdzenia	
		uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego branży drogowej w MZDW	
		opracowanie wstępnego zestawienia powierzchni z zbiorczego zestawienia kosztów branży drogowej	
		analiza projektu w zakresie udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych	
		opracowanie linii rozgraniczających pasa drogowego	